

FBH - Ausheizvorgang nach ÖNORM B 2242 - 2

Auftraggeber / Bauherr: _____

Bauvorhaben: _____

Bauleitung: _____

Architekt / Planer: _____

Heizungsfachfirma: _____

Estrichbaufirma: _____

KELOX[®] FB - Heizung

Estricharbeiten beendet am: _____

m²

Die Stärke des Estriches beträgt: _____

Inkl. KELOX - Estrichzusatz KM640

Beginn der Aufheizzeit nach 21 Tage: _____

mm

Estrichtemperatur mind. 15°C - in Stufen von max.

5K / 24h bis zum Erreichen der max. VL-Temp.: _____

° C

Die Ausheizzeit inkl. Aufheizzeit, Standzeit und

Abheizzeit muss mindestens 11 Tage betragen

Tage

Das Abheizen erfolgt mit max. 10K / 24h

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von
Abdeckungen oder anderen Überdeckungen:

ja

nein

Nichtzutreffendes bitte streichen!

Wenn nein wie war die Abdeckung: _____

Übergabe der Anlage am: _____

FB - Heizung in Betrieb ab: _____

ja

Nichtzutreffendes bitte streichen!

nein

Wenn ja max. Vorlauftemperatur: _____

° C

Funktionsheizen des Estriches nach EN 1264 - 4

Das Funktionsheizen dient nur dem Nachweis der Funktion der FB-Heizung.

Das Funktionsheizen ist nach dem Ausheizvorgang durchzuführen und ersetzt diesen nicht!

Das Funktionsheizen beginnt mit einer Temperatur von 20 - 25°C, die mindestens 3 Tage aufrecht gehalten werden muß, anschließend muss die max. Auslegungstemperatur eingestellt und mindestens 4 Tage auf diesem Wert gehalten werden.

Beginn des Funktionsheizens: _____

Auftraggeber / Bauherr:

Architekt / Planer:

Heizungsfachfirma: